

南京市栖霞区住房和建设局文件

栖住建字〔2025〕75号

2025年上半年建设工程质量安全和文明施工 检查情况通报

全区各项目参建单位：

2025年上半年以来，根据市建委《南京市房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动实施方案》、《关于立即组织开展建设工程安全生产大排查大整治的通知》等文件要求，栖霞区住建局深入开展了质量安全大检查、扬尘管控专项检查，现将相关情况通报如下：

一、基本情况

上半年来，栖霞区住建局对59余个区管项目进行质量安全巡查，12个市管项目进行文明施工巡查，巡查共出动200余人次，现场下发整改通知单180余份，发现问题420余个，约谈相关单位40个，行政处罚6个。

二、存在问题

（一）质量管控方面

部分工程桩钢筋锚固长度不足，瓷砖铺贴拼缝不严密，部分有空鼓现象，吊顶石膏板拐角处局部开裂，门窗局部关闭不严密，防水胶局部开裂等。

（二）安全生产方面

部分项目现场未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，个别施工方案未编制，三级教育及技术交底不全面，部分临边防护不严密，动火作业时缺失灭火器，未设专人监护。

（三）文明施工方面

部分项目现场裸土未覆盖、土方作业未采取湿法作业、道路保洁不达标等扬尘污染问题。

三、具体通报项目

（一）质量管控表扬

1.工程名称：NO.2022G33 地块一标段（1#、2#、3#、6#、7#、8#住宅；11#配套用房；D1#、D2#、D3#配电房）工程总承包

施工单位：南京栖霞建设工程有限公司

该项目质量保证体系健全，质量管理人员配备到位，质量保证资料齐全，采用了铝模一体化施工工艺，柱梁墙板砼成型尺寸精确美观，为后续免抹灰（薄抹灰）打下坚实基础；

外窗附框与结构之间，改传统干硬性砂浆填塞为注浆压实工艺，并对附框角码节点做结构胶处理，杜绝了后续渗漏问题；砼结构板面浇筑，采用打磨再扫毛工艺，不仅观感良好，而且加强了砼密实性，减少了砼干缩裂缝，以及将来的渗漏隐患。

2.工程名称：NO.2022G34 项目工程总承包

施工单位：南京高科建设发展有限公司

该项目使用新型装配式楼板，底板在施工阶段充当模板，桁架可代替部分配筋。其免拆模、少支撑的特点符合建

筑工业化发展的要求，在成本控制、生产及现场安装节点处理上都有明显优势。充分利用两种材料的力学特性，提高了组合楼板的抗裂性和耐久性。地基验槽引入无人机航拍，全方位核查基坑尺寸与地质情况。

3.工程名称：南京华东电子集团有限公司华电科技园 01 地块二期项目公共区域装修工程

施工单位：南京金鸿装饰工程有限公司

该项目质量过程管控到位，实行样板先进、一次成优，现场运用地面瓷砖铺贴机器人新技术，举办全省首个以地面瓷砖铺贴机器人成套技术为主题的观摩会。

4.工程名称：栖霞区红枫片区保障性住房一期项目 E 地块施工总承包

施工单位：中铁建工集团有限公司

该项目施工质量管理体系完善，严格落实“三检制”。屋面结构施工质量好，结构蓄水一次性合格，不渗漏。混凝土结构采用盘扣加方钢支模体系，结构一次成型外观质量好，结构尺寸无偏差。现场砌筑成型好，外观整洁。

（二）安全生产表扬

1.工程名称：盛恒达科创产业园施工总承包项目工程

施工单位：南京千畅建设有限公司

该项目始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实总包责任，高度重视现场安全工作，强化现场安全管控，深化隐患排查治理，开展项目部红榜月度评比激励机制，执行安全晨会制度，对现场施工人员工种进行严格划分把关，将安全意识融入工作的方方面面，牢固树立红线意识。

2.工程名称：省地质调查研究院实验大楼建设工程项目
施工单位：江苏省建设集团有限公司

该项目以安全生产标准化考核为抓手，三方责任主体建立健全安全生产责任制，扎实开展风险管控和隐患排查，落实现场施工人员教育培训。该项目安全防护标准化、定型化，特种作业人员规范佩戴防护用品，临时用电设置规范，层间消防设施配备充足。

3.工程名称：燕子矶新城蓝燕路（吉祥街-太新路段）建设工程工程总承包

施工单位：江苏润来建设集团有限公司
该项目组织机构完善，安全生产管理体系健全，记录完整，严格落实三级教育和技术交底，积极组织各项应急演练，临时用电设施规范，安全防护措施到位。

4.工程名称：NO.2022G38 项目工程总承包
施工单位：南京高科建设发展有限公司
该项目组织架构完善，安全管理体系规范健全，认真落实安全防护标准化要求。在高处作业、临时用电以及动火作业方面实施全过程严格管控。

（三）文明施工表扬

1.工程名称：南京师范大学创新港大楼
施工单位：南通四建集团有限公司
该项目施工现场围挡设置规范标准，外观统一美观，道路硬化保洁到位，严格落实“十达标两承诺一公示”各项工作，现场配备洗轮机、冲洗平台、移动雾炮、高杆及围挡喷淋、智慧工地设备维护良好，定期组织开展文明施工专项检查。

2.工程名称：南京中医药大学学生宿舍楼项目

施工单位：上海宝冶集团有限公司

该项目围挡规范美观，与校园环境协调，兼具安全隔离与美观功能。道路硬化并落实保洁。严格落实“十达标两承诺一公示”，全流程标准化管控。配备智能降尘设备，结合环境数据动态作业，精准防控扬尘。建立定期专项检查机制，内业资料分类归档、记录详实。

3.工程名称：南京中医药大学实验动物中心及配套动力中心项目

施工单位：中国建筑第七工程局有限公司

该项目启动以来，始终秉持安全第一、文明施工的原则，严格遵守施工规范，确保施工现场整洁有序。在施工过程中，注重环境保护，采取有效措施减少噪音、扬尘等污染，有效维护了周边环境的清洁与安宁。

4.工程名称：南京师范大学学生宿舍和食堂

施工单位：南京大地建设集团有限责任公司

该项目现场文明施工管理到位，定期组织扬尘专项检查。围挡设置规范标准，外观统一，道路硬化达标，智慧工地平台维护较好。

5.工程名称：地铁四号线孟北站地块租赁住房项目A、C地块施工总承包

施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司

该项目文明施工整体情况良好，现场平面布置合理。现场出入口、临时道路及加工场地全部硬化，喷淋及冲洗设备完善，裸土全部覆盖，建筑垃圾及时清运，定期洒水冲洗保持场内外道路整洁，建筑材料分类堆放整齐。

（四）安全生产批评

1.工程名称：南京瑞晞酒店管理有限公司汉庭酒店室内
装修工程

施工单位：南京小尚建筑工程有限公司

该项目现场未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。现场存在个别工人未佩戴安全帽，安全带未高挂低用，电线随地敷设。存在较大安全隐患。

2.工程名称：南京栖霞古镇和隐逸·枫丹酒店装修项目

施工单位：南京金茂田建设工程有限公司

该项目现场 B1、B3 栋的二级电箱未设置重复接地，缺少巡检试跳记录，无系统图。现场多处使用家用插排，线路缺少 PE 线，且对锂电池充电。现场木工盘锯转动部位缺少防护罩，采用家用开关控制，线路采用 BV 线。未查见施工现场施工人员的安全教育及安全施工技术交底。部分人员进入施工现场未戴安全帽，个别工人在现场吸烟。

（五）文明施工批评

工程名称：南京特殊教育师范学院教学实验与康复大楼
项目场地平整渣土外运处置

施工单位：南京泰山建设、南京聚强基础工程有限公司

该项目现场大面积裸土未覆盖、土方作业未采取湿法作业、道路保洁不达标等扬尘污染问题。

四、下一步工作要求

（一）扎实做好安全隐患排查整治

各参建单位要认真落实安全生产企业主体责任，紧密结合安全生产治本攻坚三年行动要求，开展建设工程安全生产大排查大整治，夏季来临加强防台防汛工作，加强安全教育

培训，落实好安全交底工作，持续开展安全隐患排查整治。加强危大工程管控，规范方案编制、审核、审查、论证等程序，做好安全技术交底，严格关键节点核查和验收，确保危大工程风险受控。强化工地消防安全管理，严格动火作业全过程管控，深入开展消防安全隐患自查整改，消除火灾隐患。

（二）加强施工现场文明施工管理

各工地高标准落实“十达标两承诺一公示”管理要求，做好临时道路硬化、冲洗设施配备和工地围挡设置，有条件的项目增设高杆喷淋，大气重点管控区域内的工地要升级管控措施，使用 6 针及以上塑料防尘网，易扬尘作业周边配备移动雾炮进行定点降尘，做好工地封闭管理。

